

Projektbeschreibung Quartier Am Güterbogen

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 24. März 2026

Dokument	Projektbeschreibung Quartier Am Güterbogen · Rev B
Plan-Nr.	AGB-PB-001
Projekt	Quartier Am Güterbogen · Sachsen
Bauherr	Güterbogen Projektentwicklung GmbH
Gebäude	3 (Kontorhaus, Hofhaus, Stadthaus)
Leistungsstand	Vorplanung, Grundlage der indikativen Angebotserstellung

1 Zweck und Geltung

Diese Projektbeschreibung fasst die vom Auftraggeber übergebenen Vorgaben für das Quartier Am Güterbogen zusammen und bildet die textliche Grundlage für die Angebotskalkulation. Sie beschreibt Nutzungen, Prioritäten und Zieltermine; Flächen sind ausschließlich in der Flächenberechnung nach DIN 277 und WoFIV verbindlich geführt und werden hier nicht zweitgeführt.

Bei Widerspruch zwischen dieser Beschreibung und einer herausgegebenen Zeichnung gilt die Zeichnung. Bei Widerspruch zwischen dieser Beschreibung und der Flächenberechnung gilt die Flächenberechnung. Beide Vorrangregeln sind zwischen Auftraggeber und Planungsbeteiligten abgestimmt und gelten für alle Revisionen.

2 Revisionsverzeichnis

Revision	Datum	Änderung	Status
Rev A	17.03.2026	Erstfassung nach Auftaktgespräch	überholt
Rev A.1	20.03.2026	Nutzungsverteilung Stadthaus präzisiert	überholt
Rev B	24.03.2026	Prioritäten und Zieltermine bestätigt, Flächen ausgegliedert	gültig

Rev B ersetzt Rev A und Rev A.1 vollständig. Angaben aus überholten Revisionen sind nicht heranzuziehen, auch wenn sie in Umlaufmappen weiter vorliegen.

3 Standort und Quartierskonzept

3.1 Lage

Das Vorhaben liegt an der Adresse Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig am nördlichen Rand eines früheren Güterbahn- und Logistikareals. Das Areal ist an drei Seiten von Bestandsbebauung gefasst, im Süden grenzt es an den ehemaligen Gleisbogen, der als Grünzug entwickelt wird. Die städtebauliche Figur ist ein geschlossener Block mit durchgestecktem Hof.

3.2 Bestand und Vorbelastung

Die vorhandenen Hallenfundamente und Gleisreste werden im Rahmen der Baufeldfreimachung zurückgebaut. Der Auftraggeber führt die Baufeldfreimachung einschließlich Kampfmittelfreigabe und Bodenaustausch als eigenes Vorlos; sie ist nicht Bestandteil der hier beschriebenen Leistung. Die Übergabe des Baufeldes erfolgt geräumt, eben und tragfähig.

3.3 Quartiersidee

Drei Häuser mit eigener Adresse und eigenem Erschließungskern bilden den Block: ein Bürohaus an der lauten Nordkante, ein reines Wohnhaus am geschützten Hof und ein gemischt genutztes Haus an der südlichen Ecke, das das Erdgeschoss zum Grünzug öffnet. Die Häuser sind konstruktiv und brandschutztechnisch getrennt und werden als drei Bauwerke geführt, auch wenn das Untergeschoss des Hofhauses und das Teil-Untergeschoss des Stadthauses baulich benachbart liegen.

3.4 Freianlagen

Der Innenhof wird als gemeinschaftliche Fläche mit Spiel- und Aufenthaltsbereichen ausgebildet, die Dachflächen der Wohnhäuser erhalten extensive Begrünung mit Retentionsaufbau. Die Freianlagenplanung ist ein eigenes Los und wird in dieser Beschreibung nur insoweit erwähnt, wie sie Schnittstellen zum Hochbau erzeugt: Hofentwässerung, Anschlusshöhen der Eingänge und Zufahrt zur Tiefgarage.

3.5 Nachbarschaft und Rücksichtnahme

Die Bestandsbebauung im Westen wird während der Ausführung durchgängig bewohnt. Der Auftraggeber verlangt ein Baustellenkonzept, das Erschütterungen und Staubemission begrenzt und die Zufahrt ausschließlich über die Nordkante führt. Die Anforderung wirkt auf Baustelleneinrichtung und Bauzeit und ist in der Baubeschreibung sowie im Terminrahmen berücksichtigt.

4 Gebäude und Nutzungen

Die drei Häuser werden mit den folgenden Kennungen geführt. Die Kennung ist in allen Unterlagen des Projekts identisch zu verwenden; Hausnummern und Bauteilnamen sind keine Kennungen.

Kennung	Name	Nutzung	Geschosse	Untergeschoss	LEI-DOC-01-A01
B-BLDG-A	Kontorhaus	100 Prozent Büro	EG + 5 OG	kein Untergeschoss	
B-BLDG-B	Hofhaus	100 Prozent Wohnen	UG + EG + 4 OG	vollflächiges Untergeschoss	
B-BLDG-C	Stadthaus	Erdgeschoss Gewerbe · Obergeschosse Wohnen	Teil-UG + EG + 6 OG	Teil-Untergeschoss	

4.1 Kontorhaus (B-BLDG-A)

LEI-DOC-01-A02

Bürohaus mit 100 Prozent Büro. EG + 5 OG, kein Untergeschoss. Das Erdgeschoss nimmt Empfang, Konferenzzone und Nebenräume auf, die Obergeschosse sind als Regelgeschosse für flexible Bürostrukturen ausgelegt. Der Auftraggeber gibt eine Zielbelegung von 340 Arbeitsplätzen vor.

4.2 Hofhaus (B-BLDG-B)

Wohnhaus mit 100 Prozent Wohnen am Innenhof. UG + EG + 4 OG, vollflächiges Untergeschoss. Der Wohnungsschlüssel ist auf 46 Wohneinheiten abgestimmt, das Untergeschoss nimmt Stellplätze, Abstellräume und die Hausanschlussräume auf.

4.3 Stadthaus (B-BLDG-C)

Gemischt genutztes Haus: Erdgeschoss Gewerbe · Obergeschosse Wohnen. Teil-UG + EG + 6 OG, Teil-Untergeschoss. Das Erdgeschoss ist zum Grünzug orientiert und für kleinteilige gewerbliche Nutzung vorgesehen; die Obergeschosse sind Wohnungen mit 48 Wohneinheiten. Das Untergeschoss ist bewusst nur teilweise unterbaut, weil die südliche Baugrenze eine durchgehende Unterbauung nicht zulässt.

4.4 Was hier nicht geführt wird

Flächenangaben, Stellplatzzahlen und Wohnungszahlen sind in dieser Beschreibung nur als Zielgrößen genannt, soweit sie eine Vorgabe des Auftraggebers sind. Verbindlich sind die Grundrisse der jeweiligen Häuser und die Flächenberechnung; im Konfliktfall gilt die in Abschnitt 1 festgelegte Vorrangregel.

5 Prioritäten des Auftraggebers

Die folgenden Prioritäten sind im Auftaktgespräch und im Nachtrag zum Auftraggeberbrief festgehalten und in dieser Reihenfolge zu gewichten. Sie sind die Entscheidungsgrundlage, wenn Termin, Kosten und Ausführungsqualität in Konflikt geraten.

- 5.1** Termintreue der Gesamtfertigstellung. Der Auftraggeber hat Vermietungszusagen für das Kontorhaus, die an das Fertigstellungsdatum gebunden sind. Eine Verschiebung der Gesamtfertigstellung ist die teuerste Abweichung.
- 5.2** Wohnungsanzahl und Wohnungsschlüssel. Die Anzahl der Wohneinheiten und die Verteilung der Wohnungsgrößen sind Teil der Finanzierungsannahme und dürfen nicht zur Optimierung anderer Ziele reduziert werden.
- 5.3** Energetischer Standard und Förderfähigkeit. Der Wohnungsbau ist förderfähig auszubilden; der dafür erforderliche Standard hat Vorrang vor Ausbauwünschen.
- 5.4** Holzbauanteil und Sichtholz im Wohnungsbau. Der Auftraggeber wünscht einen erkennbaren Holzbauanteil, insbesondere sichtbare Deckenuntersichten in den Wohnungen des Hofhauses.
- 5.5** Ausbaustandard der Gewerbeeinheiten. Das Erdgeschoss des Stadthauses wird als Rohbau plus Basisausbau übergeben; der mieterspezifische Ausbau ist nicht Teil dieser Leistung.
- 5.6** Gestaltqualität der Fassade zum Grünzug. Die Südfassade des Stadthauses ist das Gesicht des Quartiers und wird gegenüber der Hofseite höherwertig ausgebildet.

LEI-DOC-01-A03

5.7 Umgang mit Konflikten zwischen Prioritäten

Ein Zielkonflikt wird nicht planerisch aufgelöst, sondern dem Auftraggeber mit Mengen- und Terminfolge vorgelegt. Entscheidungen werden schriftlich festgehalten und erzeugen eine neue Revision der betroffenen Unterlage.

5.8 Bekannte Zielkonflikte

- Termintreue gegen Holzbauanteil: der Vorfertigungsgrad verkürzt die Ausführung, verlängert aber die Werkplanung vor Ausführungsbeginn.
- Förderfähigkeit gegen Dachbegrünung: ein höherer energetischer Standard verlangt Photovoltaik auf den Wohnhäusern, die geforderte Retention und Begrünung belegt dieselbe Fläche.
- Sichtholz gegen Brandschutz in der Gebäudeklasse 5: sichtbare Deckenuntersichten setzen eine Abstimmung mit der Behörde voraus.
- Gestaltqualität der Südfassade gegen Kosten: die Klinkerschale ist die teuerste Fassade des Quartiers.

6 Zieltermine

Baubeginn (Ziel)	15. März 2027	LEI-DOC-01-A04
Gesamtfertigstellung (Ziel)	30. September 2028	
Gesamtdauer	18,5 Monate	
Übergabeform (Basis)	eine Übergabe des gesamten Quartiers	

Der Baubeginn setzt die Baufeldfreimachung durch den Auftraggeber sowie die Baugenehmigung voraus. Der Terminrahmen mit Phasen, Abhängigkeiten und Vorläufen ist gesondert geführt; diese Beschreibung nennt nur die beiden Ecktermine, an die der Auftraggeber gebunden ist.

6.1 Bindung der Ecktermine

Beide Ecktermine sind Zieltermine im Sinne der Angebotsgrundlage und werden erst mit der Beauftragung Vertragstermine. Zwischentermine für einzelne Häuser sind nicht vereinbart; eine abschnittsweise Übergabe ist ausdrücklich offen und in Abschnitt 8 als offener Punkt geführt.

7 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

7.1 Vergabeform

Vorgesehen ist die Beauftragung einer Gesamtleistung Rohbau und Ausbau je Haus mit gemeinsamer Baustelleneinrichtung. Die Freianlagen, die Baufeldfreimachung und die Hausanschlüsse der Medienträger bleiben eigene Lose des Auftraggebers.

7.2 Preisbasis und Nebenkosten

Die Angebotserstellung erfolgt auf Preisbasis des Ausgabedatums dieser Revision ohne Berücksichtigung eines Regionalfaktors. Baunebenkosten, Grundstück und Finanzierung sind nicht Bestandteil der beauftragten Leistung.

7.3 Förderkulisse

Der Auftraggeber prüft eine Förderung für den Wohnungsbau. Die Anforderungen an den energetischen Standard und an die Nachhaltigkeitszertifizierung sind in den Planungsanforderungen geführt; sie sind zum Stand dieser Revision Absicht und keine bestätigte Förderzusage.

8 Offene Punkte und Annahmen

Die folgenden Punkte sind zum Ausgabedatum dieser Revision nicht entschieden. Jeder Punkt nennt die getroffene Annahme, damit kalkuliert werden kann, und die Stelle, an der die Entscheidung nachzutragen ist.

Punkt	Sachstand	Annahme für die Kalkulation	LEI-DOC-01-A05
Übergabeform	offen (B-Q-08)	eine Übergabe zum Gesamtfertigstellungstermin	
Telekommunikations-anbindung	offen, widersprüchlich	Leerrohrtrasse bis Hausanschlussraum, aktive Technik bauseits nicht enthalten	
Regionalfaktor	nicht aktiviert	Kalkulation auf Bundesdurchschnitt	
Gewerbemietler Stadthaus	nicht benannt	Basisausbau ohne mieterspezifische Technik	
Förderzusage Wohnungsbau	in Prüfung	energetischer Standard nach Planungsanforderungen	

Die offenen Punkte sind bewusst als Annahme kalkuliert und nicht ausgeschlossen. Wird ein Punkt anders entschieden, ist die Mengen- und Terminfolge fortzuschreiben.

9 Mitgeltende Unterlagen

Plan-Nr.	Unterlage	Revision
AGB-LP-002	Lageplan und Erschließungskonzept	Rev C
AGB-A-GR-003	Grundrisse Kontorhaus (B-BLDG-A)	Rev B
AGB-B-GR-004	Grundrisse Hofhaus (B-BLDG-B)	Rev B
AGB-C-GR-005	Grundrisse Stadthaus (B-BLDG-C)	Rev C
AGB-SA-006	Schnitte und Ansichten Quartier	Rev B
AGB-FB-007	Flächenberechnung nach DIN 277 und WoFIV	Rev C
AGB-BB-008	Baubeschreibung Quartier Am Güterbogen	Rev B
AGB-TGA-009	TGA-Anforderungen Quartier Am Güterbogen	Rev C
AGB-SS-010	Schnittstellen und Hausanschlüsse	Rev B
AGB-TR-011	Terminrahmen Quartier Am Güterbogen	Rev B
AGB-PA-012	Planungsanforderungen und Freigaben	Rev B